

Duszniki, 28 grudnia 2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONTROLI INWESTYCJI- BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRZEBIENISKU

W dniu 4 grudnia 2017 r. w trakcie posiedzenia członkowie Komisji Rewizyjnej skontrolowali dokumentację finansową zgromadzoną w Referacie Finansowym oraz dokumentację budowlaną zgromadzoną w Referacie Rozwoju Gospodarczego, które dotyczą budowy oczyszczalni ścieków w Grzebienisku. Kontrola została przeprowadzona w grudniu, a nie jak wynika z planu pracy komisji w październiku ze względu na konieczność rozliczenia środków finansowych w WFOŚiGW, na co termin wyznaczony był do końca listopada. Członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, że zasadnym jest wykonanie zaplanowanej kontroli w późniejszym czasie.

Inwestycja została zrealizowana w zakładanym terminie- prace dotyczące rozbudowy oczyszczalni zostały zakończone 30 października 2017 r. W projekcie nie ujęto remontu budynku, w którym następuje odwadnianie osadu, aczkolwiek stwierdzono, że wymaga on modernizacji. Koszt prac wyniósł 37 tys. zł. W trakcie wykonywania robót wystąpiła konieczność wykonania drogi dojazdowej inną niż założył projektant metodą, co dodatkowo wymagało przekazania środków w wysokości 83 tys. zł.

Całkowity koszt rozbudowy oczyszczalni wyniósł 5.073.787,73 zł, z czego pożyczka z WFOŚiGW wynosi 4.919.762,94 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Rewizyjnej
Kłiriska Jadwiga
Jadwiga Kłiriska